

**Dodatok č.3/2011 ku Zmluve o dielo zo dňa 21.4.2010  
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.**

---

**Článok I. Zmluvné strany.**

<b>1.1. Objednávateľ</b>	:	<b>MČ Bratislava - Rusovce</b> Vývojová 8 851 10 Bratislava - Rusovce
Splnomocnený zástupca	:	Dušan Antoš, starosta obce
IČO	:	00304611
telefón /fax	:	02/ 68207016 a 02/68207013
<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	:	<b>REKON, s.r.o.</b> Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Pavol Jakuš, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Ing. Pavol Jakuš
- technických	:	Ing. Pavol Jakuš
IČO	:	36392821
DIČ	:	2020104944
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. Žilina
Číslo účtu	:	8716265/5200
Zapísaný	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, Vložka číslo: 12294/L

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, silných, skorých a pretrvávajúcich mrazov, nadmerného sneženia na prelome jesene a zimy a následne premočenom teréne, zapríčinilo do značnej miery obmedzenie prác na stavenisku, sa preto týmto dodatkom mení a dopĺňa ZoD nasledovne:

**Článok II. Predmet plnenia.**

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

**„REGENERÁCIA SÍDLA V M.Č. BRATISLAVA - RUSOVCE“**

podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant Ing. Alena Palková

**Článok III. Čas plnenia.**

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 21. 07. 2011**

3.1.2 Dokončiť dielo v zmysle upraveného harmonogramu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.3/2011

**Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.**

Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na práce na všetkých objektoch do 10 dní od podpísania dodatku č.03/2011. V prípade, že zhotoviteľ nenastúpi na práce na všetkých objektoch, stráca tento dodatok k zmluve platnosť.

## Článok XI. Závěrečné ustanovenia.

Podpis dodatku je podmienený schválením termínu ukončenia projektu Regenerácia sídla m.č. Bratislava – Rusovce Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ostatné ustanovenia ZoD zo dňa 21.4.2010 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 03/2011 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak slobodnej a vážnej vôle plniť záväzky v nej uvedené ho podpísali.

V Rusovciach dňa 6.5.2011

V Žiline dňa 5.5.2011

**objednávateľ**

**zhotoviteľ**



**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčiarkách 2897/37  
010 01 ŽILINA

.....  
Dušan Antoš  
starosta obce

.....  
Ing. Pavol Jakuš  
konateľ spoločnosti